

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65
ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 16
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

09/2524545

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: ST59/000683

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Nieuwse WARRANDE 8
ST. MARTEENS LATOEN

EIGENAAR: TACK

Adres: IDEM

OPDRACHTGEVER: VAN ASSCHE

Adres: KANISHOUTERSESTRAAT 842

INSTALLATEUR: BIRGERY

Adres: WEG 27 647

BTW of IK: _____

STROOMLEVERANCIER: Electra
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index: _____

Datum van het onderzoek: 23/06/2000 Aard van het onderzoek: gelijkvormighedsonderzoek - controlebezoek volgens:
(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ABAS art. 262) (T.B. art. 231) (Voorschr. stroomlev.) _____
Aard installatie: (Nieuwe) - Uitbreiding - Wijziging - Voortepig - Verzwaring: Type der lokalen: Woning
Begin werken: Fundering voor-na 1.10.81 - Elektrische installatie voor-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86
Aansluiting: Spanning: 3x230 V Bescherming van de aansluiting: IASTMAY 63 A
Voedingskabel hoofdbord: 4 x 25 mm² Alg. schakelaar: type 23/63/200
Type van de aardelektrode: fus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT
Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 43; RA: 1.5 Ohm; RI tot 5 MOhm

BESCHRIJVING:

Zie plan schem A'S (3)

Vastgestelde inbreuken en/of nota's:

Geen

Nota: BAD & douche's p/raadst

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK	
gezien op	_____
de vastgestelde van de stroomleverancier	_____
naam:	_____
handtekening:	_____

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT

- De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de ééntrads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 23/06/2005 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of bedeutende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- De installatie is niet conform.
- De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

59
[Handtekening]

De directeur,